

Orçamento global: Data: nov/2020

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO ASL - BAIRRO MAR GROSSO - LAGUNA/SC

Cliente: INFRAESTRUTURA



BDI 23,58%

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	Descrição dos serviços	PESO	VALOR	1ª ETAPA		2ª ETAPA		3ª ETAPA		4ª ETAPA		5ª ETAPA		6ª ETAPA	
				(%)	obra/serviço	Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)	Fornecedor	(%)
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	0,56	834,17	834,17	100%	0,00	0%	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
2	DEMOLIÇÕES	1,97	2.949,12	1.474,56	50%	1.474,56	50%	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
3	MOVIMENTO DE TERRA	1,97	2.949,60	2.064,72	70%	884,88	30%	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
4	COBERTURA	5,07	7.600,88	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%	0,00	0%	1.520,18	20%	6.080,70	80%
5	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	20,35	30.534,40	12.213,76	40%	12.213,76	40%	610688%	20%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
6	ALVENARIA - VEDAÇÃO	4,07	6.106,38	0,00	0%	0,00	0%	244255%	40%	2.442,55	40%	1.221,28	20%	0,00	0%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,88	2.814,29	0,00	0%	1.125,72	40%	0%	0%	0,00	0%	0,00	0%	1.688,57	60%
8	REVESTIMENTOS	19,96	29.950,27	0,00	0%	0,00	0%	299503%	10%	2.995,03	10%	23.960,22	80%	0,00	0%
9	ESQUADRIAS	16,72	25.081,32	0,00	0%	0,00	0%	250813%	10%	5.016,26	20%	17.556,92	70%	0,00	0%
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIA	9,53	14.292,76	0,00	0%	0,00	0%	428783%	30%	4.287,83	30%	5.717,10	40%	0,00	0%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,34	3.507,02	0,00	0%	0,00	0%	70140%	20%	1.052,11	30%	701,40	20%	1.052,11	30%
12	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS INCÊNDIO	1,03	1.546,14	0,00	0%	0,00	0%	30923%	20%	154,61	10%	0,00	0%	1.082,30	70%
13	SERVIÇOS FINAIS	14,58	21.873,94	0,00	0%	0,00	0%	0%	0%	2.187,39	10%	2.187,39	10%	17.499,15	80%
TOTAL		100,00	150.040,29	16.587,21	11,06	15.698,92	10,46	19.351,05	12,90	18.135,78	12,09	52.864,49	35,23	27.402,83	18,26
			ACUMULADO	16.587,21	11,06	32.286,13	21,52	51.637,18		69.772,96	46,50	122.637,45	81,74	150.040,28	100,00

PRAZO DA OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

CADA ETAPA CORRESPONDE A 30 DIAS CORRIDOS