



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01062876-81	<b>Nº SICONV</b> 0608322018	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE LAGUNA	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> INFRAESTRUTURA TURISTICA NA ORLA DA PRAIA DO IRO NO	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> INFRAESTRUTURA TURISTICA NA ORLA DA PRAIA DO IRO NO MUNICIPIO C
-----------------------------------	--------------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	INFRAESTRUTURA TURISTICA NA ORLA D	689.163,36	% Período:	8,29%	2,88%	23,34%	20,74%	33,83%	5,93%	5,00%					
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	7.629,64	% Período:	100,00%											
1.2.	PASSARELA EM DECK	536.931,11	% Período:			29,96%	26,62%	43,42%							
1.3.	Guarda-corpo	40.867,54	% Período:						100,00%						
1.4.	Pergolado em madeira	14.832,56	% Período:							100,00%					
1.5.	Passeio Público	49.470,91	% Período:	100,00%											
1.6.	Pavimentação asfáltica	18.549,09	% Período:		100,00%										
1.7.	Drenagem Pluvial	1.274,50	% Período:		100,00%										
1.8.	Mobiliários	18.191,10	% Período:							100,00%					
1.9.	Serviços Complementares	1.167,75	% Período:							100,00%					
1.10.	Serviços Finais	249,16	% Período:							100,00%					

<b>Total: R\$ 689.163,36</b>	Período:	%:	8,29%	2,88%	23,34%	20,74%	33,83%	5,93%	5,00%							
		Repasso:	38.192,16	13.259,16	107.589,17	95.609,16	155.932,30	27.334,58	23.035,85							
		Contrapartida:	18.908,39	6.564,43	53.265,87	47.334,73	77.199,88	13.532,96	11.404,72							
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
		<b>Investimento:</b>	<b>57.100,55</b>	<b>19.823,59</b>	<b>160.855,04</b>	<b>142.943,89</b>	<b>233.132,18</b>	<b>40.867,54</b>	<b>34.440,57</b>							
	Acumulado:	%:	8,29%	11,16%	34,50%	55,24%	89,07%	95,00%	100,00%							
		Repasso:	38.192,16	51.451,32	159.040,49	254.649,65	410.581,95	437.916,53	460.952,38							
		Contrapartida:	18.908,39	25.472,82	78.738,69	126.073,42	203.273,30	216.806,26	228.210,98							
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-							
		<b>Investimento:</b>	<b>57.100,55</b>	<b>76.924,14</b>	<b>237.779,18</b>	<b>380.723,07</b>	<b>613.855,25</b>	<b>654.722,79</b>	<b>689.163,36</b>							

LAGUNA/SC

Local

sexta-feira, 8 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **Thayane de S. e Souza**

CRE/CAU: **A93400-3**

ART/RRT: **9433195**