

MUNICÍPIO DE LAGUNA
CNPJ: 82.928.706/0001-82



Obra
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - RODOVIA MUNICIPAL JOÃO BATISTA
WENDHAUSEN MORAES (TRECHO COMUNIDADE DE PAROBÉ) -
LAGUNA/SC.-Atualizado

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2022 - Santa Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,41%
Mensalista: 70,74%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.611.62	100,00% 2.611.62			
2	TERRAPLANAGEM	100,00% 19.458.87	100,00% 19.458.87			
3	DRENAGEM PLUVIAL	100,00% 136.760.67	70,00% 95.732.47	30,00% 41.028.20		
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	100,00% 809.320.11		30,00% 242.796.03	30,00% 242.796.03	40,00% 323.728.04
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 9.265.81				100,00% 9.265.81
Porcentagem			12,05%	29,04%	24,84%	34,07%
Custo			117.802,96	283.824,23	242.796,03	332.993,85
Porcentagem Acumulado			12,05%	41,09%	65,93%	100,0%
Custo Acumulado			117.802,95	401.627,19	644.423,22	977.417,08