

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Revitalização da Praça Hercílio Elias Vieira - Rua Manoel Jerônimo de Amorim, Cabeçuda, Laguna - SC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 20.352,14	R\$ Período	R\$ 20.352,14	-	-	-
			% Período	100,00%	-	-	-
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 107.538,25	R\$ Período	R\$ 32.261,48	R\$ 43.015,30	R\$ 32.261,48	-
			% Período	30,00%	40,00%	30,00%	-
3	ACESSIBILIDADE	R\$ 3.465,43	R\$ Período	R\$ 1.039,63	R\$ 1.386,17	R\$ 1.039,63	-
			% Período	30,00%	40,00%	30,00%	-
4	QUADRA DE FUTEVÔLEI	R\$ 70.091,95	R\$ Período	-	-	R\$ 35.045,98	R\$ 35.045,98
			% Período	-	-	50,00%	50,00%
5	MOBILIÁRIO	R\$ 55.285,40	R\$ Período	-	-	-	R\$ 55.285,40
			% Período	-	-	-	100,00%
6	AREAS VERDES	R\$ 13.146,68	R\$ Período	-	-	-	R\$ 13.146,68
			% Período	-	-	-	100,00%
7	ILUMINAÇÃO	R\$ 60.588,90	R\$ Período	-	-	-	R\$ 60.588,90
			% Período	-	-	-	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.809,10	R\$ Período	-	-	-	R\$ 2.809,10
			% Período	-	-	-	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 333.277,85</b>	R\$ Período	<b>R\$ 53.653,24</b>	<b>R\$ 44.401,47</b>	<b>R\$ 68.347,08</b>	<b>R\$ 166.876,06</b>
<b>%</b>		<b>100,00%</b>	% Período	<b>16,10%</b>	<b>13,32%</b>	<b>20,51%</b>	<b>50,07%</b>

Documento assinado digitalmente



ALANNA URBANO

Data: 29/02/2024 15:39:33-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**Responsável Técnico**